



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS**

**OBRA:** Unidade Habitacional para Controle da Doença de Chagas, área de 44,98m<sup>2</sup>, (dois quartos), com abastecimento d'água.

**DATA:** jun/22 **BDI: (%)** 19,11%  
**MOEDA:** R\$

Quantidade de unidades de 44,98m<sup>2</sup>, com abastecimento d'água habitacional e energia elétrica = 4,00

ITEM	SERVIÇOS	M Ê S						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.602,10						6.602,10
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	2.374,21					2.374,21	4.748,41
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.641,35	1.641,35	1.641,35	1.641,35	1.641,35	1.641,35	9.848,09
4	FUNDAÇÕES, INFRA E SUPERESTRUTURA	15.130,60	15.130,60	15.130,60				45.391,79
5	PAVIMENTAÇÃO - PISOS		3.801,01	3.801,01	3.801,01			11.403,03
6	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINEIS	9.740,96	9.740,96	9.740,96	9.740,96			38.963,85
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES		7.165,86	7.165,86	7.165,86	7.165,86		28.663,45
8	COBERTURA		10.213,95	10.213,95	10.213,95			30.641,84
9	ESQUADRIAS METÁLICA		13.628,66	13.628,66				27.257,32
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			5.016,21				5.016,21
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			14.918,34				14.918,34
12	SUMIDOURO		7.770,60					7.770,60

13	TANQUE SÉPTICO			17.904,44				17.904,44
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			6.779,56				6.779,56
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10.098,27					10.098,27
16	PINTURAS				7.927,59	7.927,59		15.855,19
17	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL			9.390,69				9.390,69
18	LIMPEZA GERAL	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	523,57

Valor dos  
serviços sem  
BDI:

	<b>SUB-TOTAL .....</b>	35.576,47	79.278,52	115.418,89	40.577,99	16.822,07	4.102,82	<b>291.776,75</b>
	<b>BDI.....</b>	6.800,43	15.154,06	22.062,28	7.756,47	3.215,53	784,25	
	<b>TOTAL NO MÊS .....</b>	42.376,90	94.432,58	137.481,17	48.334,45	20.037,60	4.887,07	
	<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>	42.376,90	136.809,49	274.290,65	322.625,10	342.662,70	347.549,77	<b>347.549,77</b>

---

Camila Bruna Mendonça Andrade  
Engenheira Civil  
CREA: 1018243151/D-GO